


Grafic lucrari finalizate
canalizare Tg. Neamt

	Denumire obiectiv	Realizat	Tinta
1	Str. 1 Decembrie 1918	100,00%	0,00%
2	Str. 1 Mai	100,00%	0,00%
3	Str. Ana Ipatescu	100,00%	0,00%
4	Str. Aprodu Purice	100,00%	0,00%
5	Str. B. P. Hasdeu	100,00%	0,00%
6	Str. Stefan cel Mare	100,00%	0,00%
7	Str. Busuiocului	100,00%	0,00%
8	Str. Caprioarei	100,00%	0,00%
9	Str. Cetatii	100,00%	0,00%
10	Str. Garoafelor 1	100,00%	0,00%
11	Str. Gh. Asachi	100,00%	0,00%
12	Str. Gh. Lazar	100,00%	0,00%
13	Str. Grivitei	100,00%	0,00%
14	Str. Ion Creanga	100,00%	0,00%
15	Str. Libertatii	100,00%	0,00%
16	Str. Mihail Sadoveanu	100,00%	0,00%
17	Str. Moara de Foc	100,00%	0,00%
18	Str. Popa Sapca	100,00%	0,00%
19	Str. Romana	100,00%	0,00%
20	Str. Siret	100,00%	0,00%
21	Str. Slt. Campeanu	100,00%	0,00%
22	Str. Slt. Rosescu	100,00%	0,00%
23	Str. Trandafirilor	100,00%	0,00%
24	Str. Umbrei	100,00%	0,00%
25	Str. Viitorului	100,00%	0,00%
26	Str. Zorilor	100,00%	0,00%
27	Str. Ogoarelor	100,00%	0,00%
28	Str. Panduri	100,00%	0,00%
29	Str. Fdt. Sf. Lazar	100,00%	0,00%
30	Str. Fdt. Spital	100,00%	0,00%
31	Str. Horea, Closca si Crisan	100,00%	0,00%
32	Str. Uzinei	100,00%	0,00%
33	Str. Prof. Gr. Ungureanu	100,00%	0,00%
34	Str. Daciei	100,00%	0,00%
35	Str. Fdt. 1 Decembrie	100,00%	0,00%
36	Str. 1 Mai (intrare, vechea Fdt. Bujor)	100,00%	0,00%

Grafic lucrari finalizate
canalizare Tg. Neamt



**Grafic lucrari finalizate
canalizare Vanatori Neamt**

	Denumire obiectiv	Realizat	Tinta
1	Str. Stefan cel Mare	100,00%	0,00%
2	Str. Drehuta	100,00%	0,00%
3	Str. Ion Vacarescu	100,00%	0,00%
4	Str. Pr. Barliba Vladimir	100,00%	0,00%
5	Str. C. Papuc	100,00%	0,00%
6	Str. Sf. Imparati	100,00%	0,00%
7	Str. Prieteniei	100,00%	0,00%
8	Str. Cetatii	100,00%	0,00%
9	Str. Tarlii	100,00%	0,00%
10	Str. Tamplarilor	100,00%	0,00%
11	Str. Fdt. Plopilor	100,00%	0,00%
12	Str. Fdt. Lazareni	100,00%	0,00%
13	Str. Andreescu	100,00%	0,00%
14	Str. Prof. Anton Grigoriu	100,00%	0,00%
15	Str. Prof. C. Oancea	100,00%	0,00%
16	Str. Fdt. Gradinitei	100,00%	0,00%
17	Str. 1 Decembrie	100,00%	0,00%
18	Str. Scoala Veche	100,00%	0,00%
19	Str. Fdt. Zugravu	100,00%	0,00%
20	Str. Fdt. Tanase	100,00%	0,00%
21	Str. Fdt. Rosu	100,00%	0,00%
22	Str. Fdt. Borcila	100,00%	0,00%
23	Str. Braditel	100,00%	0,00%
24	Str. Fdt. Pix	100,00%	0,00%
25	Str. Fdt. Ursache	100,00%	0,00%
26	Str. Fdt. Florilor	100,00%	0,00%
27	Str. Fdt. Viju	100,00%	0,00%
28	Str. Ozanei	100,00%	0,00%
29	Str. Fdt. Andone	100,00%	0,00%
30	Str. Ticu (Prundului)	100,00%	0,00%

Grafic lucrari finalizate canalizare Vanatori Neamt

